52 도시·교통·환경	동진강 회복 프로젝트 추진(수변형 복합레저공원화)

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	건설과		
임기내	2030년	신규	331,195백만원	팀 장	안지욱	5831
				담당자	이종원	5832

◘ 개 요

○ 기 간 : 2026~2030년(5개년)

○ 위 치 : 정읍시 동진강, 정읍천 국가하천 및 배수영향 구간 일대

○ 총사업비 : 331,195백만원(국 150,610, 시 180,585)

○ 규 모 : 동진강 권역 치수·이수 기능 보강 및 시민과 함께하는 수변공간 조성

○ 주요내용

- 상습침수지역 하천정비로 주민 생명과 재산보호를 위한 치수기능 강화
- 하천환경을 정비하여 자연 정화능력 향상을 통한 수질개선 및 수생태계 회복
- 동진강 권역 이·치수 기능 보강 및 시민과 함께하는 수변공간 조성

◘ 추진일정

○ 동진강 회복프로젝트 종합계획 수립용역 착수 ····· ‘26. 11월

○ 정읍천(지방하천) 상류 정비공사 추진 ····· ‘27. 1월 ~ ’28. 12월

○ 동진강 낙양지구 하천환경정비사업 추진**(전북지방환경청)** ··· ’27. 1월 ~ ’29. 12월

○ 동진강 회복프로젝트 종합계획(MP) 수립용역 완료 ····· ‘27. 11월

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 ~ 완료 ····· ‘28. 1월 ~ ‘28. 12월

○ 지방재정 투자심사**(이전재원 포함 200억원 이상, 행안부)** 추진 ····· ‘28. 1월

○ 관련기관 인허가 협의 추진 ····· ‘28. 9 ~ 12월

○ 동진강 회복 프로젝트 공사 착공 ~ 준공 ····· ‘29. 1월 ~ ’30. 12월

◘ 부서 검토의견



○ 사업구역의 토지는 대부분 국·공유지 또는 한국농어촌공사 소유 토지이며,

○ 국가하천내 사업의 경우 추진 전 **전북지방환경청의 하천점용허가를 득해야 하며**, 이를 위해 **하천기본계획상 친수지구 지정이 반드시 필요함**

(동진강 상·하류권역 하천기본계획 반영 추진 중, '26년 11월 완료 예정)

○ 전북지방환경청에서 낙양지구 하중도 인근 하천환경정비사업 시행 예정으로 사업의 원활한 추진을 위해 공정조정이(우선시공) 필요함

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
계	331,195	6,584	31,759	52,509	82,890	82,891	81,146	
국비	150,610	-	-	19,784	50,202	50,203	30,421	
시비	180,585	6,584	31,759	32,725	32,688	32,688	50,725	

◘ 재원 확보방안

구분	확보방안	확보가능성 (높음/보통/낮음)	대응전략
국비	공모사업	보통	기후부에서 예산 확보 진행중

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 환경교육 기반 마련	◦ 공직자 환경교육 의무화 추진 ◦ 환경교육 실무자 워크숍 추진 ◦ 환경교육 100인 원탁회의 진행 ◦ 환경교육 종합계획(5개년)수립	40%
2027년	◦ 환경교육 기반 마련	◦ 환경교육 실무자 협의체 구성(민,관,학) ◦ 환경교육사3급 양성기관 지정 추진 ◦ 우수환경교육프로그램 확보 ◦ 지역 내 환경교육 우수학교 확보	80%
2028년	◦ 환경교육도시 공모 신청	◦ 광역-기초 연계 환경교육 모델 구축 ◦ 기후부 환경교육도시 공모 신청	100%

61 도시·교통·환경	기후에너지환경부 환경교육도시 조성

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	환경정책과		
임기내	2028년	신규	1,780백만원	팀 장	조은덕	5701
				담당자	최수빈	5707

◘ 개 요

○ 기 간 : 2026 ~ 2028년(3년)
○ 총사업비 : 1,780백만원(국 미정, 도 414, 시 1,366) ※ 기후부에서 국비 확보 진행중
○ 규 모 : 기후에너지환경부 환경교육도시 공모 선정
○ 주요내용 : 전북특별자치도 제1호 환경교육 시범도시 성과를 바탕으로,
기후부 환경교육도시 선정 추진을 통한 선도 도시 기반 강화

◘ 추진일정

○ 전북특별자치도 환경교육시범도시 공모 선정 ····· '24. 12월
○ 환경의 날 행사 & 환경교육시범도시 비전선포식 ····· '25. 6월
○ 환경교육 유관기관 업무협약 ····· '25. 11월
○ 제21회 한국환경교육한마당 행사(전국단위) ····· '25. 11월
○ 시민대상 환경교육 인식도 조사 실시 ····· '26. 2월
○ 공직자 환경교육 의무화 ····· '26. 10월
○ 정읍시환경교육종합계획(5개년)수립 ····· '26. 11 ~ 12월
○ 환경교육위원회 진행(매년) ····· '26. 11 ~ 12월
○ 환경교육사 3급 양성기관 지정 추진 ····· '26. 12 ~ '27. 12월
○ 지역 내 환경교육 우수학교 확보 ····· '27. 1 ~ '28. 3월
○ 기후에너지환경부 환경교육도시 공모 신청 ····· '28. 6월

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
계	**1,780**	**900**	**490**	**490**	**200**	**200**	**200**	**200**
국비	미정	0	0	0	0	0	0	0
도비	414	250	127	127	40	40	40	40
시비	**1,366**	**650**	**363**	**363**	**160**	**160**	**160**	**160**

◘ 재원 확보방안

구분	확보방안	확보가능성 (높음/보통/낮음)	대응전략
계	공모사업, 지역균형발전특별회계 등	-	-
국비	**기후에너지환경부 건의**	**높음**	**하천환경정비사업에 사업비 반영 등**
국비	공모사업	낮음	자연동행 안심하천 조성사업 공모 신청 (기후부, 국정과제45, 공모미정)
균특	기획예산처 건의	낮음	생태관광자원 이용기반 (기획예산처, 기후부 50%) 레저스포츠 관광활성화 (기획예산처, 문체부 50%)
특교세	행안부 건의	보통	국비 지원불가시 건의 (행정안전부, 지역현안수요)
특조금	전북도 건의	보통	국비 지원불가시 건의 (전북특별자치도)
시비	**중기지방 재정계획 수립**	**보통**	**행정절차 이행 준수, 연차별 투자계획 분산 투입**
기타	지방소멸대응기금 활용	보통	생활인구 유입기능 강화(여가)

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 기본계획 및 구상	◦ 종합계획 수립 용역 착수	10%
2027년	◦ 기본 및 실시설계 추진	◦ 기본 및 실시설계용역 착수	20%
2028년	◦ 기본 및 실시설계 추진 ◦ 지방재정투자심사 추진	◦ 기본 및 실시설계용역 완성 ◦ 자연동행 안심하천 조성 공모 대응 ◦ 지방재정투자심사 승인	40%
2029년	◦ 공사 착공	◦ 공사발주	50%
2030년	◦ 공사 준공	◦ 공정률 100% 달성	100%

◘ 위치도 및 예시 사진



◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년 이후
시비	6,100	300	1,500	4,000	600	-	-

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 편입토지 및 지장물 보상 ◦ 공사 착공	◦ 사업인정 고시 및 수용 절차 이행 ◦ 공사 착공	30%
2027년	◦ 공사추진	◦ 공사추진	80%
2028년	◦ 공사 준공 ◦ 진입로 개통	◦ 공사 준공 ◦ 진입로 개통	100%

60 도시·교통·환경	국립숲체원 진입 기반시설 조성

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	건 설 과		
임기내	2028년	계속	6,100백만원	팀 장	이선천	5821
				담당자	국치호	5822

◘ 개 요

○ 기 간 : 2025 ~ 2028년(4년)
○ 위 치 : 북면 복흥리 산226-1번지 일원
○ 총사업비 : 6,100백만원(시비)
○ 규 모 : 진입도로 개설(2차선) 1.72km, B=8.0m
○ 추진사항
- 국립숲체원 조성 대상지 확정 ····· '24. 2월
- 진입도로 개설 협조 요청(산림청 ⇒ 정읍시) ····· '24. 5월
- 기본 및 실시설계 용역 착수 ····· '24. 9월
- 주민설명회 개최 ····· '25. 9월
- 감정평가 및 분할측량 ····· '25. 11월
- 도로 노선지정 및 사업인정, 보상계획 주민의견 청취 공고 ····· '25. 12월
- 편입토지 및 지장물 보상 협의 ····· '26. 1월

*** 편입토지 사유지 101필지 중 59필지 보상 완료(보상률 58%)**

- 행정절차 이행 ····· '26. 4월

*** 국가유산 사전영향조사(25.12월), 소규모 재해영향평가(1월), 농지전용(3월), 산지전용(4월)**

- 일상감사 및 계약심사 ····· '26. 4월
- 공사 총괄 발주 ····· '26. 6월
- 사업인정(의제)협의(중토위) ····· '26. 7월
- 공사 착공(장기계속 1차) ····· '26. 7월

*** 국립숲체원 조성사업(26. 11월 착공 예정) 건설기계 진출입을 위한 기반공사(토공 · 관로) 시행**

- 도로의 노선지정 공고(농어촌도로) ····· '26. 8월

◘ 추진일정

○ 공사 착공(장기계속 2차, 전기) ····· '27. 1월

*** 본선 포장(아스팔트콘크리트), 교통안전시설 및 가로등 설치 공사 시행**

○ 공사 준공 및 진입도로 개통 ····· '28. 6월


수변전망대-1


생태습지




황토포장 (전)


황토포장 (후)




인도교 확장


자전거 및 보행자도로


법면식재(금계국)

참 고 **동진강 회복프로젝트 사업 현황(임기중 ~ 30년)**

연번	구분		사업명	사업비 (백만원)	비고
합계			18건	337,779	
2030년까지 추진 예정(8건)				182,047	
1	치수	전북지방환경청	동진강 낙양지구 하천환경정비사업	42,756	추진예정
2	치수	전북지방환경청	정읍천 정읍2지구 하천정비사업	20,000	
3	치수	전북지방환경청	화호천 정비사업	40,000	
4	치수	전북지방환경청	고부천 게보갑문 대체교량 설치공사	8,500	
5	치수	전북지방환경청	정읍천 정읍1지구 하천정비사업	39,354	
6	치수	정읍시	정읍천 지방하천(상류) 정비	4,300	
7	친수	정읍시	동진강 만석보 정원	21,444	
8	친수	정읍시	낙양보 멀티스포츠 레저공원 조성	5,693	
추진 중(6건)				149,148	
9	친수	정읍시	정읍천 핫플레이스 조성	19,810	추진중
10	친수	정읍시	정읍천 생활스포츠공원 (정읍천대교 파크골프장)	7,120	
11	치수	정읍시	감곡천 지방하천 정비사업	69,451	
12	치수	정읍시	금붕천 지방하천 정비 (금붕 자연재해위험개선지구 정비사업)	9,957	
13	치수	정읍시	내칠천 지방하천 정비 (내칠 자연재해위험개선지구 정비사업)	27,952	
14	치수	정읍시	동곡천 지방하천 정비 (동곡 자연재해위험개선지구 정비사업)	14,858	
추진 완료(4건)				6,584	
15	친수	정읍시	정읍천 화장실 신축	750	추진완료
16	친수	정읍시	월영교 확장형 인도교 설치	134	
17	친수	정읍시	드림랜드 배후주차장 조성	3,700	
18	기타	정읍시	송산동 도시계획도로 개설	2,000	

◘ 재원 확보방안

구분	확보방안	확보가능성 (높음/보통/낮음)	대응전략
국비	국가사업 신청	높음	지자체 법정 의무사업으로 전북도와 함께 기후부, 기재부 대응

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 예비타당성 면제 승인	◦ 예타 면제신청 및 승인 (정읍시→기후부→기재부)	5%
2027년	◦ 토지매입	◦ 토지매입비 확보 및 매입 ◦ 국비 예산 신청	20%
2028년	◦ 기본 및 실시설계	◦ 기본 및 실시설계 및 설치승인 인가 ◦ 국비 예산 확보	40%
2029년	◦ 공사계약 및 착공	◦ 공사계약 및 착공	60%
2030년	◦ 공사	◦ 공사	90%
임기후	◦ 준공 및 운영	◦ 준공검사 및 사용개시	100%

59	유기성 자원 에너지화 시설 구축(바이오가스화시설)
도시·교통·환경	

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	환경정책과		
임기외	2031년	계속	143,654백만원	팀 장	윤정미	5711
				담당자	한윤호	5713

◘ 개 요

○ 기 간 : 2023 ~ 2031년
○ 위 치 : 정읍시 덕천면 우덕리 22-1번지 일원
○ 총사업비 : 143,654백만원(국 86,049, 시 57,605)
○ 규 모 : 통합바이오가스화시설 370톤/일, 소각시설 48톤/일
○ 주요내용 : 유기성폐자원(돈분·음식물 등)을 활용한 바이오가스 생산시설 및 생활폐기물 공공소각시설 설치

◘ 추진일정

○ 사전 타당성조사 용역 시행 ····· '23. 10. ~ '24. 3월
○ 재해영향성검토, 전략환경영향평가, 도시계획시설결정 용역 시행 ····· '25. 7월
○ 공유재산관리계획(시의회) 승인 ····· '25. 10월
○ 예비타당성 면제 승인 요청(정읍시→기후부→기재부) ····· '26. 1월
○ 도시관리계획 결정(변경) 입안 ····· '26. 5월
○ 전략환경영향평가 평가항목등 결정내용 공개 ····· '26. 5월
○ 전략환경영향평가 초안 협의 ····· '26. 7월
○ 재해영향성검토, 전략환경영향평가, 도시계획시설결정 용역 ····· '26. 7. ~ '27. 6월
- 주민설명회, 관련기관 협의, 의회 의견청취
○ 토지 매입 ····· '27. 6. ~ 12월
○ 기본 및 실시설계 시행 ····· '28. 1. ~ 12월

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
계	143,654	462		2,219	7,000	47,000	47,000	40,435
국비	86,049				5,100	28,000	28,000	24,949
시비	57,605	462		2,219	1,900	19,000	19,000	15,486

53	舊경찰서 부지 활용 시민편익타운 조성
도시·교통·환경	

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	회계과		
임기내	2028년	신규	6,477백만원	팀 장	백형춘	5321
				담당자	김제용	5322

◘ 개 요

○ 기 간 : 2026 ~ 2028년(3년)
○ 위 치 : 장명동 106번지 일원(토지 6,444.2㎡, 건물 연면적(5동) 4,847.52㎡)
○ 총사업비 : 6,477백만원(시비) * 원금 6,376 + 이자 101
○ 주요내용 : 舊경찰서 부지 및 건물 매입 후 시민 편익타운 조성

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
시비	6,477		1,700	2,372	2,405			

◘ 위치도



◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 매매계약 체결	◦ 경찰서 부지 및 건물 매매계약 체결	10%
2026 ~2028년	◦ 매입대금 납부	◦ 3년 분할납부 완료	100%

54 도시·교통·환경	수성~구룡간 연결도로 개설					
완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	도시과		
임기외	2032년	계속	56,870백만원	팀 장	최성영	5791
				담당자	이건희	5792

◘ 개 요

○ 기 간 : 2025 ~ 2032년(8년) (1단계 : 2025~2030, 2단계 : 2030 ~ 2032)

○ 위 치 : 수성동 산 52-1번지(시점) ~ 구룡동 655-14번지 일원(종점)

○ 총사업비 : 56,870백만원(균 28,500, 도 5,000, 시 23,370)

○ 규 모 : 정읍시 내부 순환도로(도시계획도로) 개설 1식

○ 주요내용 : 도로개설 L=1.26km, B=20.0m (터널부 L=0.77km)

- 1단계(토공부) : 시·종점부 개설(회전교차로 포함) B=13.5 ~ 20m, L=491m

- 2단계(터널부) : 터널개설, B=10.5m, L=770m

◘ 추진일정

[1단계 (2030년 까지) : 시·종점부 개설]

○ 기본구상 및 타당성용역 완성 ····· '26. 12월

○ 제2차 지역개발사업 반영(예정) ····· '27. 4월

○ 행정절차(도시관리계획 변경 등) 이행 ····· '27. 1 ~ 12월

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 ····· '28. 1월 ~ '28. 12월

○ 편입토지 보상 및 수용재결 추진 ····· '28. 6월 ~ '29. 6월

○ 시·종점부 개설(1단계) 공사 추진 ····· '29. 1월 ~ '30. 6월

[2단계 (2030년 이후) : 터널부 개설]

○ 터널 개설(2단계) 공사 추진 ····· '30. 7월 ~ '32. 12월

◘ 재원 확보방안

구분	확보방안	확보가능성 (높음/보통/낮음)	대응전략
국비	공모사업	높음	환경부, 전북특별자치도 의견조율
도비	공모사업	높음	환경부, 전북특별자치도 의견조율

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 주민설명	◦ 주민설명회 추진	25%
2027년	◦ 기본 및 실시설계 준공 ◦ 토지매입	◦ 기본 및 실시설계 준공 ◦ 협상에 의한 토지매입 추진	50%
2028년	◦ 공사 발주 및 착공	◦ 기반 공사 계약 체결 ◦ 착공식 개최 및 공정관리 계획 수립	60%
2029년	◦ 공사 진행	◦ 공사 정상 진행	80%
2030년	◦ 공사 준공 및 시운전	◦ 준공검사 및 시운전 실시 ◦ 운영인수인계 및 정상가동 확인	100%

58 도시·교통·환경	탄소저감형 축산자원 에너지 전환사업(우분연료화)

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	환경정책과		
임기내	2030년	계속	41,528백만원	팀 장	전재민	5731
				담당자	송종의	5732

◘ 개 요

○ 기 간 : 2022 ~ 2030년(9년)

○ 위 치 : 영파동 404-9번지 일원(33,482㎡)

○ 총사업비 : 41,528백만원(국 33,850, 도 2,598, 시 5,080)

○ 규 모 : 우분연료화 180톤/일 1식

○ 주요내용 : 우분을 건조·탄화로 고체연료화하여 화력발전소 등 연료로 활용

◘ 추진일정

○ 주민설명회 ····· '26. 11월

○ 토지매입 협의 추진 ····· '27. 12월

○ 기본 및 실시설계 용역 준공 ····· '27. 12월

○ 공사 발주 및 착공 ····· '28. 1월

○ 공사 준공 및 시운전 ····· '30. 12월

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
계	41,528	3,072	1,250	2,500	12,592	12,592	12,594	
국비	33,850	750	1,000	2,000	10,283	10,283	10,284	
도비	2,598	0	75	150	791	791	791	
시비	5,080	2,322	175	350	1,518	1,518	1,519	

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
계	56,870	130	-	1,000	4,500	7,370	10,000	34,000
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
균특	28,500	-	-	-	1,500	4,750	6,000	16,250
도비	5,000	-	-	-	-	1,000	1,000	3,000
시비	23,370	130	-	1,000	3,000	1,620	3,000	14,750
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

◘ 재원 확보방안

구분	확보방안	확보가능성 (높음/보통/낮음)	대응전략
균특	제2차 지역개발계획(성장촉진지역)	높음	지방도 및 국도1호선 연계로 지역간 접근성 향상으로 지역균형발전에 기여 등 사업의 필요성 부각
도비	특별교부세(조정교부금)	보통	도내 인구소멸도시로 정주여건 개선을 위한 생활 SOC 복합화사업 강조
시비	일반회계	높음	우리시 내부순환망 구축에 따른 교통편익 증진 및 인구밀집지역간 이동거리 단축에 따른 균형발전 도모

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 기본구상 및 타당성조사 ◦ 국가예산 확보	◦ B/C분석을 통한 최적의 노선선정 ◦ 제2차 지역개발계획 반영 요구	5%
2027년	◦ 행정절차 이행 ◦ 국가예산 확보	◦ 도시관리계획 변경 등 추진 ◦ 제2차 지역개발계획사업 반영 대응	20%
2028년	◦ 기본 및 실시설계 ◦ 편입토지 보상 및 수용	◦ 기본 및 실시설계 추진 ◦ 편입토지 확정 및 보상 추진	40%
2029년	◦ 공사발주 및 착공(1단계)	◦ 공사 발주	50%
2030년	◦ 공사관리 및 준공(1단계)	◦ 사업관리 및 공사 준공	60%
임기후	◦ 공사발주 및 착공(2단계) ◦ 공사관리 및 준공(2단계)	◦ 공사 발주 ◦ 사업관리 및 공사 준공	100%

55 도시·교통·환경	연지시장 정비계획 수립 및 추진

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	일자리경제과		
임기내	2030년	계속	7,067백만원	팀 장	이태규	5621
				담당자	이관호	5622

◘ 개 요

○ 기 간 : 2025년 ~ 2030년(6년)

○ 위 치 : 연지동 31-1 일원(연지시장 부지)

○ 총사업비 : 7,067백만원(시비)

○ 주요내용

- 연지시장 정비 기반 마련(현실화 방안 추진, 행정절차 이행 등)
- 연지시장 정비계획 수립 및 시행(공영개발)

◘ 추진일정

○ 연지시장 정비계획 수립 및 조례 제정 ····· '26년

○ 연지시장 장옥 권리관계 현실화 방안 추진 ····· '27 ~ 28년

- 공영개발 시행에 따른 보상계획 수립 및 절차 수행

○ 연지시장 정비 추진 ····· '29년

- 장옥 퇴거에 따른 단계적 철거 시행

○ 연지시장 부지 공영개발(주차장 조성) 시행 및 운영 ····· '30년

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
시비	7,067	100	-	40	6,022	775	230	-

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 사업 선정	◦ 사업 선정 ◦ 사업 준비	10%
2027년	◦ 기본계획 및 실시설계 ◦ 사업추진	◦ 기본계획 및 실시설계 ◦ 버스정보단말기 설치 ◦ 버스정보시스템 고도화 ◦ 버스정보센터 구축 ◦ 수요응답형교통 서비스 운영	60%
2028년 2029년	◦ 사업 지속 추진	◦ 버스정보단말기 추가 설치 ◦ 버스정보기록시스템 구축 ◦ 수요응답형교통 서비스 확대 운영	100%
2030년 임기후	◦ 유지관리 및 운영	◦ 버스정보단말기 및 시스템 유지 관리 ◦ 수요응답형교통 서비스 운영	

57 도시·교통·환경	정읍 강소형 스마트도시 조성

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	교통과		
임기내	2029년	신규	12,000백만원	팀 장	박제한	5911
				담당자	최미주	5915

◘ 개 요

○ 기 간 : 2027 ~ 2029년(3년)
○ 위 치 : 정읍시 일원
○ 총사업비 : 12,000백만원(균특 6,000, 시비 6,000)
○ 주요내용
- 버스정보단말기(BIT) 정읍시 전역 설치(약 800개소)
- 버스정보안내시스템(BIS) 초정밀 등 고도화
- 버스정보센터 및 버스기록시스템(BMS) 구축
- 택시 활용 헬스, 관광 수요응답형교통서비스(DRT) 운영

◘ 추진일정

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 ····· '27. 1~6월
○ 버스정보단말기(BIT) 설치 ····· '27. 7월~'28. 12월
○ 버스정보시스템(BIS) 구축 및 고도화 ····· '27. 7월~'29. 12월
○ 택시 활용 헬스·관광 수요응답형교통서비스(DRT) 운영 '27. 7월~'29. 12월
○ 버스기록시스템(BMS) 구축 ····· '28. 1~12월

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년 이후
계	12,000	-	-	8,450	2,513	1,037	-
균특	6,000	-	-	4,225	1,256.5	518.5	-
시비	6,000	-	-	4,225	1,256.5	518.5	-

◘ 재원 확보방안

구분	확보방안	확보가능성 (높음/보통/낮음)	대응전략
균특	지역균형특별회계 신청	높음	국토교통부·전북도 의견 및 관련 기관 컨설팅 적극 반영

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 연지시장 정비계획 수립 ◦ 연지시장 지원조례 제정	◦ 연지시장 정비계획 수립 용역 완료 ◦ 연지시장 상인 지원책 마련	10%
2027년	◦ 연지시장 현실화 대책 추진	◦ 보상계획 수립 및 절차 이행 ◦ 보상대상자 선정 및 감정평가	30%
2028년	◦ 연지시장 현실화 대책 추진	◦ 보상 추진	50%
2029년	◦ 연지시장 정비 추진	◦ 연지시장 장옥 철거	80%
2030년	◦ 공영개발 시행	◦ 공영주차장 조성	100%

56 도시·교통·환경	연지동 행정문화복합타운 조성

완료시기	목표연도	신규여부	총사업비	지역활력과		
임기내	2030년	신규	30,500백만원	팀 장	박명수	6821
				담당자	강대원	6823

◘ 개 요

○ 기 간 : 2026년 ~ 2030년(5년)

○ 위 치 : 정읍시 연지동 252-152 일원(연지동 주민센터 일원)

○ 총사업비 : 30,500백만원(국비 6,500, 시비 24,000)

○ 규 모 : 약 8,500㎡(공유지 5,717㎡, 사유지 2,783㎡)

○ 주요내용 : 행정문화복합타운 조성

◘ 추진일정

○ 사업부지 보상 대응 감정평가 추진 ····· ’26. 9월 ~

○ 국산목재 목조건축 실연사업 신청 ····· ’27. 1월 ~

○ 사업부지 매입 완료 및 사유지 철거공사 추진 ····· ’27. 1 ~ 12월

○ 행정문화복합타운 착공 및 준공 ····· ‘28. 1 ~ ‘30. 12월

◘ 재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비 (기투자 제외)	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	임기후
계	30,500	-	50	4,700	8,450	13,800	3,500	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
균특	6,500	-	-	-	3,000	3,500		-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	24,000	-	50	4,700	5,450	10,300	3,500	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

◘ 재원 확보방안

구분	확보방안	확보가능성 (높음/보통/낮음)	대응전략
균특	국비지원 가능 사업 참여	보통	국산목재 목조건축 실연사업 공모대응

◘ 연도별 추진 로드맵

구 분	연도별 목표	실행과제	목표 이행률(누적)
2026년	◦ 계획 수립 및 보상 협의	◦ 기본계획(사업 대응) 수립 용역 ◦ 사유지 보상 협의 추진 ◦ 투자심사 의뢰 및 승인	5%
2027년	◦ 공모 신청 및 설계 완료	◦ 국산목재 목조건축 실연사업 공모신청 ◦ 사업부지 매입 완료 ◦ 건축 행정절차 이행 및 실시설계	30%
2028년	◦ 공사 착공 및 추진	◦ 공사 발주 및 착공	50%
2029년	◦ 사업 추진	◦ 사업 공정관리 및 공사 추진	70%
2030년	◦ 공사 준공	◦ 행정문화복합타운 준공 및 운영	100%